

ALLEGATO "A"

Comune di OSTUNI
Provincia di BR

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO "PEPE" DI OSTUNI. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRINDISI

CANTIERE: Via Tommaso Nobile, OSTUNI (BR)

OSTUNI, lì 05/09/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO TECNICO SARACINO geom. Alessandro)

IL COMMITTENTE

(DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E POLITICHE COMUNITARIE RINI dr. ing. Sergio Maria)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO TECNICO SARACINO geom. Alessandro
VIA DE LEO N° 3
72100 BRINDISI (BR)
0831565321 - 0831565324
alessandro.saracino@provincia.brindisi.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	06/06/2011	07/06/2011
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	07/06/2011	07/06/2011
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/06/2011	08/06/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	06/06/2011	07/06/2011
OPERE INTERNE						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	5	5	13/06/2011	17/06/2011
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	3	5	09/06/2011	13/06/2011
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	5	14/07/2011	18/07/2011
OPERE ESTERNE						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	5	5	20/06/2011	24/06/2011
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	5	5	27/06/2011	01/07/2011
Rimozione di serramenti esterni	1	E	3	3	13/06/2011	15/06/2011
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	3	3	04/07/2011	06/07/2011
Posa di serramenti esterni	1	E	5	7	07/07/2011	13/07/2011
SMOBILIZZO CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	19/07/2011	20/07/2011
LEGENDA:						
Z = ZONA						
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:						

Tabella Analitica Gantt

- 1) = ALLESTIMENTO CANTIERE
- 2) = SISTEMAZIONE ESTERNA
- 3) = OPERE INTERNE
- 4) = OPERE ESTERNE
- 5) = SMOBILIZZO CANTIERE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa Aggiudicataria
- 2) = Impresa Subappaltatrice
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1																																
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	3 g			█																														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1	█ 2																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma	1 g			Z1	█ 1																													
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g				Z1	█ 1																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g				Z1	█ 1																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g				Z1	█ 1																												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g		Z1	█ 2																														
OPERE INTERNE	28 g				█																													
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g								Z1	█ 5																								
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti	3 g				Z1	█ 3																												
Tinteggiatura di superfici interne	3 g																																	
OPERE ESTERNE	23 g								█																									
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g																Z1	█ 5																
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g																							Z1	█ 5									
Rimozione di serramenti esterni	3 g								Z1	█ 3																								
Realizzazione di opere di lattoneria	3 g																																	
Posa di serramenti esterni	5 g																																	
SMOBILIZZO CANTIERE	2 g																																	
Smobilizzo del cantiere	2 g																																	
LEGENDA Zona:																																		



